

ด่วนที่สุด

ที่ นพ ๐๐๒๓.๓/๒๕๖๖



ศาลากลางจังหวัดนครพนม

ถนนอภิบาลบัญชา นพ. ๔๘๐๐๐

๕

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนพัฒนา ตำบลเรณูใต้ งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในส่วนที่ดำเนินการได้ และขอส่งคืนงบประมาณในส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการได้

เรียน นายอำเภอเรณูนคร

อ้างถึง หนังสืออำเภอเรณูนคร ที่ นพ ๐๐๒๓.๑๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑ ฉบับ
(กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรร)

ตามที่อำเภอเรณูนครรายงาน ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเรณูใต้ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรโครงการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนพัฒนา ตำบลเรณูใต้ งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบประมาณ ๓,๙๗๒,๐๐๐ บาท โดยได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ ๐๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ กับห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองทองทวีทรัพย์ งบประมาณ ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท จากเดิม รายการ เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนพัฒนา ตำบลเรณูใต้ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม งบประมาณ ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท แก้ไขเป็น รายการ เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนพัฒนา ตำบลเรณูใต้ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๙๕๗.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๘๓๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม งบประมาณ ๒,๘๓๓,๖๕๐.๙๐ บาท เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเรณูใต้ ได้ดำเนินการโครงการดังกล่าวเป็น ๖ ช่วง โดยตรวจสอบพบว่าถนนช่วงที่ ๖ มีสภาพเป็นดินไม่สามารถดำเนินการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตได้ ระยะทาง ๔๒.๕๐ เมตร นั้น

จังหวัดนครพนมพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การบริหารงบประมาณและการดำเนินโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรดังกล่าว เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะและไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ ตลอดจนไม่มีผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในสาระสำคัญของรายการ เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงานที่ส่งผลกระทบต่อรายการและหรือจำนวนเงินที่ปรากฏในเอกสารอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ที่มีใช้การเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการที่ปรากฏในเอกสารอนุมัติจัดสรรงบประมาณ และมีใช้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายจากคลัง หรือก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ หรือรายการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนด และไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่าย จึงอาศัยอำนาจตามคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

/ที่

ที่ ๗๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ข้อ ๓.๑ อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลเรณูใต้ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนพัฒนา ตำบลเรณูใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ดังนี้

จากเดิม เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนพัฒนา ตำบลเรณูใต้ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม งบประมาณ ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท

แก้ไขเป็น เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนพัฒนา ตำบลเรณูใต้ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๙๕๗.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๘๓๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม งบประมาณ ๒,๘๓๓,๖๕๐.๙๐ บาท และให้คืนงบประมาณในส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เป็นระยะทาง ยาว ๔๒.๕๐ เมตร จำนวนเงิน ๖๖,๓๔๙.๑๐ บาท (หกหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบเก้าบาทสิบสตางค์) ทั้งนี้ ให้อำเภอเรณูนครกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่พันตรี

(อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๔๒๕๑ ๕๗๒๐ ต่อ ๑๓

แบบรายงานการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบล
 กรณีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรร

หน่วย : บาท

จังหวัด	อำเภอ	อปท.	รหัสงบประมาณ (20 หลัก)	รายการเดิมที่ได้รับการจัดสรร		งบประมาณจัดสรร	รายการใหม่ที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง		เหตุผลความจำเป็น
				รายการงบประมาณตามใบจัดสรร	รายการงบประมาณ (ตรงกับใบจัดสรร)		งบปริมาณที่เปลี่ยนแปลง		
นครพนม	เรณูนคร	อบต.เรณูใต้	15008390001004203243 (20 หลัก)	รายการ เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ 13 บ้านโนนพัฒนา ตำบลเรณูใต้ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 07/2568 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2568 งบประมาณ 2,900,000 บาท	รายการ เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนพัฒนาหมู่ที่ 13 บ้านโนนพัฒนา ตำบลเรณูใต้ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,957.50 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,830 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	3,972,000	2,833,650.90	เนื่องจาก อบต.เรณูใต้ โดยคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างและกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ดำเนินการจริงแล้ว พบว่าขนาดช่วงที่ 6 ระยะทางยาว 42.50 เมตร ตามแผนผังที่เปลี่ยนแปลงมีสภาพจริงเป็นดินไม่สามารถเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตได้ จึงถนนที่จะทำแอสฟัลต์ติกได้นั้นจะต้องมีการบดอัดที่แน่นโดยพื้นผิวเดิมอาจเป็นถนนคอนกรีตหรือดินลูกรัง ที่ต้องปรับปรุงการเตรียมพื้นผิวถนน เพื่อให้แอสฟัลต์ติกเกาะได้ดี และมีความแข็งแรงทนทาน จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน จากเดิม ระยะทางยาว 2,000 เมตร เป็นระยะทางยาว 1,957.50 เมตร ในส่วนที่ดำเนินการได้ และขอส่งงบประมาณในส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เป็นระยะทางยาว 42.50 เมตร เป็นเงินจำนวน 66,349.10 บาท (หกหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบเก้า บาทสิบสองค่า)	
				รายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลง (เดิม)		รายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลง (ใหม่)			
				ช่วงที่ 1. พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ N=17.0093 E=104.6723 พิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ N=17.0036 E=104.6682 ระยะทาง ยาว 1,420 เมตร	1. พิกัดคงเดิม	-			
				ช่วงที่ 2. พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ N=17.0098 E=104.6715 พิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ N=17.0091 E=104.6722 ระยะทาง ยาว 107.50 เมตร	2. พิกัดคงเดิม				
				ช่วงที่ 3. พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ N=17.0096 E=104.6682 พิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ N=17.0092 E=104.6692 ระยะทาง ยาว 109 เมตร	3. พิกัดคงเดิม				
				ช่วงที่ 4. พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ N=17.0055 E=104.6688 พิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ N=17.0054 E=104.6707 ระยะทาง ยาว 232.50 เมตร	4. พิกัดคงเดิม				
ช่วงที่ 5. พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ N=17.0068 E=104.6707 พิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ N=17.0067 E=104.6714 ระยะทาง ยาว 88.50 เมตร	5. พิกัดคงเดิม								
ช่วงที่ 6. พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ N=17.0072 E=104.6708 พิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ N=17.0071 E=104.6716 ระยะทาง ยาว 42.50 เมตร	เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นดิน ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตได้ ระยะทาง ยาว 42.50 เมตร								
			รวม				2,833,650.90		



จังหวัด.นครพนม..ได้ตรวจสอบและรับรองข้อมูลแล้วว่า การดำเนินการข้างต้นเป็นไปด้วยความถูกต้อง ไม่ขัดหรือแย้งกับแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ลงชื่อ  ผู้รายงาน (นางสาวชนกภัทร ฉายวงศ์) (นางปิ๊งทอง พจนก.)
 ผู้อำนวยความสะดวกส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 หน่วยงานของจังหวัด ให้ลงข้อมูลเฉพาะชื่อรายการตามใบจัดสรร หากมีการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติหลายรายการในคราวเดียวกัน สามารถลงข้อมูลในตารางได้ตามจำนวนที่เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติในคราวนี้ได้

หมายเหตุ 1. แบบรายงานของจังหวัด ให้ลงข้อมูลเฉพาะชื่อรายการตามใบจัดสรร หากมีการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติหลายรายการในคราวเดียวกัน สามารถลงข้อมูลในตารางได้ตามจำนวนที่เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติในคราวนี้ได้
 2. ให้จังหวัดรายงานการพิจารณาอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการพิจารณาอนุมัติ